

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**Հայրենադարձության և հիմնավորման «Երկիր» հասարակական կազմակերպությունների միության կողմից ԼՂՀ
Հադրուփի շրջանի Հայկական գյուղում դպրոցի շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ**

Հայկական գյուղի դպրոցի կառուցման աշխատանքները ամբողջությամբ իրականացվել են 2004թ: Ստորև ներկայացնում ենք ծրագրի իրականացման նպատակով կատարված աշխատանքների եւ իրականացված ծախսերի հաշվետվությունը:

Փաստացի տրամադրված գումար	\$ 21 149,00
----------------------------------	---------------------

Իրականացված ծախսեր

N	Կատարված աշխատանքների ուղղությունը	Իրականացված աշխատանքների նկարագրությունը	Գումար
1	Շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերում	Համաձայն դպրոցի կարուցման նախահաշվարկի ձեռք են բերվել շինարարական նյութեր	\$ 13 025,00
2	Շինարարական աշխատանքներ	Տրվել է աշխատավարձ շինարարությանը մասնակցող անձնակազմին	\$ 3 200,00
3	Ճարտարապետական աշխատանքներ	Կատարվել են դպրոցի նախագծման եւ վավերագրական ֆիլմի պատրաստման ծախսեր	\$ 1 015,00
4	Ներքին կահավորման ծախսեր	Ձեռք է բերվել կահույք դպրոցի համար	\$ 2 756,00
5	Տրանսպորտային ծախսեր	Ձեռք է բերվել վառելանյութ եւ իրականացվել են շիանյութի եւ այլ պարագաների տեղափոխման աշխատանքները	\$ 853,00
6	Այլ ծախսեր	Իրականացվել են նախահաշվարկով չնախատեսված այլ ծախսեր *	\$ 2 600,00
Ընդամենը \$			\$ 23 449,00

* Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացվող ծախսերը գերազանցում են նախահաշվով նախատեսված ծախսերը, քանի որ հաշվի առնելով դպրոցի աշխարհագրական դիրքը, աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն առաջացավ իրականացնել լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ եւ ապահովել շենքի սեյսմակայուն գոտին, ինչի հետեւանքով մեր կողմից իրականացվեցին լրացուցիչ հետեւայլ աշխատանքները`